

# 作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：80[%]
- マイルストーン達成状況：おおよそ達成（指揮デバイスの筐体実装が最終段階）
- 主要成果：
  - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
  - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
  - タクトスイッチの動作確認用プログラム（button\_test）の作成・検証（No.2112）
  - 音量の実装フェーズの達成を確認（No.2113）
- 重大課題（影響度：高）：
  - 指揮デバイスの筐体（No.2112）はほぼ完成したが、最終固定が残っている。また、1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が 6/10 に判明し、再はんだ付けの修正が必要であった。

## 2. 作業ログ（詳細トラッキング）

### 2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

| No.  | 作業項目          | 開始日  | 予定完了日 | 状態  | 進捗率  | 依存関係・ブロッカー | コメント                                                 |
|------|---------------|------|-------|-----|------|------------|------------------------------------------------------|
| 2112 | 本体・センサの実装     | 5/24 | 6/16  | 進行中 | 90%  | 無          | 段ボール筐体の制作がほぼ完成。基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置。残りは最終固定のみ。 |
| 2113 | BPM・音量変化機構の実装 | 5/29 | 6/16  | 進行中 | 95%  | 通信部の結合待ち   | 6/10 の授業にて音量の実装フェーズの達成を確認。残りは UDP 送信（通信部）の結合のみ。      |
| -    | 作業ログの記入       | 6/10 | 6/16  | 完了  | 100% | 無          | 特になし。                                                |

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

| 日付   | No.  | 作業項目      | 時間   | 開始時の状態 | 終了時の状態 | 進捗率  | コメント                                                                                                      |
|------|------|-----------|------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6/10 | 2112 | 本体・センサの実装 | 2h   | 進行中    | 進行中    | 75%  | タクトスイッチの動作確認用プログラム（button_test）を作成し、押下検知を確認。1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が判明し、再はんだ付けの修正を実施。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。 |
| 6/11 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 80%  | 段ボール筐体のスライダ用開口部・ボタン穴の加工を実施。                                                                               |
| 6/12 | 2112 | 本体・センサの実装 | 2h   | 進行中    | 進行中    | 85%  | 基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。                                                                         |
| 6/13 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 90%  | 筐体上部の蓋を加工し、スライダ・ボタンの操作面を成形。                                                                               |
| 6/14 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1h   | 進行中    | 進行中    | 88%  | 筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。                                                                              |
| 6/15 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1h   | 進行中    | 進行中    | 90%  | 筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残りは最終固定のみ。                                                                               |
| 6/16 | -    | 作業ログの記入   | 1h   | 未着手    | 完了     | 100% | 特になし。                                                                                                     |

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載された計画段階のガントチャート (GC) を図 1 に示す。




図 1 計画段階のガントチャート

次に、現在の GC を図 2（実装フェーズ）および図 3（テストフェーズ）に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

[illegible]

図2 現在のガントチャート（実装フェーズ）

[illegible]

図3 現在のガントチャート（テストフェーズ）

## 4. 課題管理

| 課題                                       | 発生原因                             | 影響度 | 優先度 | 対策                         | 期限   | 状態  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----------------------------|------|-----|
| 可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響) | スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため、 | 高   | 高   | スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、筐体へ固定した、 | 6/12 | 対応済 |
| 1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良 (No.2112 に影響)   | 基盤へのはんだ付け時に接触不良が発生したため、          | 中   | 高   | 6/10 に再はんだ付けを実施し、動作を確認した、  | 6/10 | 対応済 |

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度=対応の緊急性

## 5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

今回は AI の利用なし.

## 6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの最終固定およびテストフェーズへの移行
  - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装（No.2112）を完了する。
  - テストフェーズに移行し、以下の検証を実施する（図3 参照）。
    - \* 音量の再調整確認（No.3111）

- \* 音量機能の検証 (No.3112)
  - \* 複数人での音量変化の確認 (No.3121)
  - \* 音量変化と楽器の音の同期確認 (No.3122)
  - \* LED マトリックスの音の確認 (No.3131)
  - \* 楽曲情報の検証 (No.3141)
  - \* 楽曲観覧データの確認 (No.3151)
  - \* 開始信号の受信確認 (No.3211)
  - \* 開始信号データの確認 (No.3212)
  - \* 合奏の音のバランスの確認 (No.3221)
  - \* LED マトリックスの反映確認 (No.3241)
  - \* 観覧車による BPM 変更確認 (No.3242)
  - 達成基準：
    - 指揮デバイスの筐体が完成し、各操作部が正しく動作すること.
    - テストフェーズの各検証項目に着手できていること.
  - 期限：
    - 2026/6/23
- 

## 7. その他

- 指揮デバイスの筐体は、計画書および第六回で想定した 3D プリンタ製 (Tinkercad 設計) から段ボール製に変更しており、今回その制作がほぼ完成した.
- 

## 8. 付録

- 添付資料：
    - No.2112(タクトスイッチの動作確認) のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/button\\_test](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/button_test)
    - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/shiki\\_device](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device)
-